



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

**Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020**

**Situatia contractelor de servicii si de lucrari  
la data de 20.09.2018**

**1. Contractul de servicii de asistenta tehnica**

Contractul initial de servicii de asistenta tehnica (VS-CS-ATMP-01) nr. 2507 din 25.10.2013 a fost reziliat la data de 03.05.2016 ca urmare a neindeplinirii de catre Prestator a obligatiilor contractuale.

Pentru noul contract de asistenta tehnica (VS-CS-ATMP – 02), documentatia de achizitie a fost incarcata in SEAP din data de 28.12.2016. ANAP a respins documentatia in mod repetat, desi au fost remediate de fiecare data deficientele semnalate. Documentatia a fost refacuta astfel incat activitatile ce fac obiectul contractului de asistenta tehnica sa fie supuse procedurilor de atribuire in mai multe contracte subsecvente, astfel:

- a. **Contractul de servicii VS-CS-ATMP-02.1** *"Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări"*. In urma finalizarii procedurii de achizitie, la data de 15.09.2017 a fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz (Polonia). Contractul se afla in derulare.
- b. **Contractul de servicii VS-CS-ATMP-02.2** *"Supervizare lucrări"*. In urma finalizarii procedurii de achizitie publica, la data de 04.05.2018 a fost semnat contractul de servicii nr. 2351 cu S.C. MEDOS CONSTRUCT & CONSULTING SRL Iasi. Contractul se afla in derulare.
- c. **Contractul de servicii VS-CS-ATMP-02.3** *"Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului"*. In urma finalizarii procedurii de achizitie publica, a fost semnat contractul de servicii nr. 3766/03.11.2017 cu SC FLAROM ADVERSITING SRL Iasi. Contractul se afla in derulare.
- d. **Contractul de servicii VS-CS-ATMP-02.4** *"Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului"*. Contractul este nelansat la aceasta data.
- e. **Contractul de furnizare VS-CS-ATMP-02.5** *"Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii "*. Contractul este nelansat la aceasta data.



**AQUAVAS S.A.**

RO-730.169, VASLUI, Str. Ștefan cel Mare, nr. 70, ROMÂNIA  
C.U.I. RO 17986823, Nr. înregistrare la R.C. J37/682/2005  
Cont IBAN: RO37TREZ656509803X004788 și RO73TREZ656509801X04787  
Tel: 0235.311.600; 0235.311.700 Fax: 0235.311.900; E-mail : [aquavasulp@gmail.com](mailto:aquavasulp@gmail.com)



## 2. Contractele de lucrari

- 2.1. Contractul de proiectare și execuție lucrări (FIDIC Galben) – **VS-CL-G-01** „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”:

Valoare contract: 44.611.695,92 lei , valoare realizata : 39.693.627,80 lei, rest de realizat: 4.918.068.12 lei (SCADA: 3.492.912,30 lei + Diverse si neprevazute: 1.425.155,82 lei).

S-a efectuat Receptia Finala pentru componenta “Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi”.

Ca urmare a faptului ca implementarea componentei SCADA pe retelele de apa si canalizare din Vaslui, poate fi realizata numai dupa finalizarea contractelor FIDIC Rosu, aceasta componenta a fost suspendata.

- 2.2. Contractul de proiectare și execuție lucrări (FIDIC Galben) – **VS-CL-G-02** „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi”:

Valoare contract : 89.201.290,43, valoare realizata: 86.323.727.72 lei ;rest de realizat: 2.849.605,60 lei(diverse si neprevazute).

A fost semnat Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor in data de 15.12.2017. Contractul este in PND.

- 2.3. **Contract VS-CL-VS-R01** “Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”.

Valoare estimata contract 77.690.445,61 lei;

Contractul este de executie de lucrări.

Contractul se afla in procedura de atribuire. S-a desemnat ofertantul castigator LUDWIG PFEIFFER SRL cu care se va semna contractul de executie de lucrari dupa indeplinirea de catre Entitatea Contractanta a conditiei impuse de clauza suspensiva (obtinerea autorizatiei de construire). Valoarea ofertei castigatoare: 74.557.090,14 lei fara TVA. In acest moment , pentru emiterea autorizatiei de construire se asteapta avizul de la DRDP Iasi (avizul favorabil a fost dat de SDN Barlad si transmis la DRDP Iasi).

- 2.4. **Contract VS-CL-BD-R02**” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”.

Valoare estimata contract 46.104.379,66 lei;

Contractul este de executie de lucrări.

Documentatia de atribuire a fost refacuta conform cerintelor ANAP transmisa spre validare in data de 03.08.2018. In data de 20.09.2018 a fost transmisa de catre ANAP respingerea documentatiei pentru urmatoarele motive:

*Sectiunile II.1.1 – II.1.3*

*Se va corecta la sectiunea II.1.1 modalitatea de redactare a codului unic de identificare conform prevederilor art. 8 din OUG nr.98/2017, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile art. 4 alin. (1) din HG nr. 419/2018 (in sensul in care sa cuprinda codul unic de inregistrare, anul programului anual al*

achizițiilor în care a fost inclusă pentru prima oară procedura de atribuire și numărul curent alocat inițial pentru procedura de atribuire a obiectului de contract în cauză).

#### *Secțiunea II.2.5*

*Aspect de calitate Sect. II.2.5 Ref la ponderi, la factorul calitate RATIONAMENT UTILIZAT ÎN EVALUAREA CONȚINUTULUI PROPUNERII TEHNICE – pct III al factorului se va clarifica ponderea având în vedere punctajele celelalte de 3% și 5% și punctajul total de 10%. Reevaluezi calculul ponderilor și totalul acestora.*

#### *Secțiunea II.3*

*Aspect de regularitate SeCT II.3 – Se vor completa informațiile cu formula de ajustare, indicii utilizați și surse de date privind evoluția acestor indici. Nu este suficientă trimiterea la modelul de contract. Totodată AC va elimina aspectele care fac referire la prevederile art. 30 din HG nr. 395/2016, având în vedere că acest art. a fost abrogat prin HG nr.419/2018, și ne raportăm la prevederile art. 158 alin.(1) –(2) coroborat cu alin.(9) din HG nr.394/2016*

#### *Secțiunile III.1.4 – III.1.8*

*Aspect de regularitate III.1.6.a) Ref „Garantia de participare se constituie prin virament bancar în contul RO60RNCB0259028452770001 deschis la BCR Vaslui, cod fiscal AQUAVAS SA: RO17986823, cu condiția confirmării acestuia de către banca emitentă sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, în condițiile legii.” – Se va reformula în sensul prev art. 42 HG 394/2016 cu modificările prev de art. 34 din HG 419/2018. 2) Aspect de calitate III.1.4. Ref. Clauza suspensivă, se va indica un termen maximal privind obținerea autorizației de construire.*

#### *Secțiunea VI*

*Aspect de regularitate VI.4.3. Se va completa fie la această secțiune cu precizarea faptului că termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevăzute la art.art.8 alin 1 litera a) Legea 101/2016 fie la secțiunea VI.4.4) cu datele de contact ale autorității contractante*

### **2.5. Contract VS-CL-HU&NE-R03” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești”,**

Valoare estimată contract: 51.458.128,65 lei, din care:

- lotul 1 Husi: 32.481.660,74 lei
- lotul 2 Negrești: 18.976.467,91 lei

Contractul este de execuție de lucrări.

Contractul se află în procedura de licitație deschisă - întocmire raport procedură.

- lotul 1 Husi: valoare ofertă câștigătoare : Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L. 30.439.357,96 lei fără TVA
- lotul 2 Husi: valoare ofertă câștigătoare : Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L. 17.753.115,04 lei fără TVA

### **2.6. Contract VS-CL-NE-R04 „Stația de tratare și Stația de epurare Negrești”**

Valoare contract 8.817.098,49 lei din care:

- lotul 1- STAP Negrești; valoare: 2.781.618,10 lei
- lotul 2- SEAU Negrești; valoare:5.753.810,90 lei

Contractul este de executie de lucrări.

Documentatia de Atribuire a fost publicata in SEAP. Licitatia a fost anulata deoarece nu s-a depus nici o oferta. S-a initiat procedura "negociere fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare-off line". Termenul pentru depunere oferte 29.06.2018. Procedura a fost anulata deoarece nu s-a depus nici o oferta.

Intrucat in urma discutiilor cu diferiti potentiali ofertanti s-a evidentiat ca motivul neparticiparii la procedurile de atribuire a fost valoarea estimata prea mica ( la ambele loturi ) Entitatea Contractanta a solicitat proiectantului Asocierea S.C. PRO TOBY S.R.L- B-Act Sp. Zo.o, sa reevalueze din punct de vedere financiar lucrarile proiectate si sa prezinte o valoare reala a acestora. La aceasta data proiectantul sustine ca va preda aceasta evaluare pana la data de 28.09.2018.

**2.7. Contract VS-CL-VS&BD-R05" Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad",**

Valoare contract: 30.282.636,43 lei, din care:

- lotul 1 Vaslui: 21.211.815,20 lei

- lotul 2 Barlad: 9.070.821,23 lei

Contractul este de executie de lucrări.

Documentatia de Atribuire este in pregatire, termenul estimat de initiere a procedurii de achizitie este 01.10.2018.

**3. Contractul de servicii de audit financiar**

La aceasta data se afla in derulare contractul nr. 670/07.02.2018 cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi, finantat in acest moment din sursele proprii ale Beneficiarului.

Manager UIP,  
Ing. Radu Tutunaru

