

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

Activitatea Departamentului UIP in Trimestrul IV - 2018

In perioada **octombrie-decembrie 2018**, personalul Departamentului UIP din cadrul AQUAVAS SA , si-a desfasurat activitatea pe doua Proiecte principale dupa cum urmeaza:

- *Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui;*

- *Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020.*

I. Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui, cod SMIS 2014+103967

Proiectul „*Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, din judetul Vaslui*”, a fost aprobat de catre Comisia Europeana prin Decizia nr.C(2012) 9215 din 07.12.2012.

La data de 09.07.2013 a fost incheiat Contractul de Finantare nr.3270/09.07.2013, intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climaticice si Beneficiarul AQUAVAS SA, avand ca obiect implementarea Proiectului mai sus mentionat.

Finantarea este asigurata prin Contractul de Finantare nr.7 din 05.12.2016, semnat cu Ministerul Fondurilor Europene -- AM POIM, avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POIM, pentru implementarea proiectului „*Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti.*”, cod SMIS 2014+103967.

Indicatorii investitiei pentru Proiectul Fazat au fost aprobati prin Deciza CE nr. C(2016) 8616 final din 13.12.2016.

Valoric datele contractului se prezinta astfel:

Nr. crt	Valori reprezentative	[lei, fara TVA]
1	Valoarea totala a lucrarilor	355.927.933
2	Valoarea totala eligibila	293.624.822



AQUAVAS S.A.
RO-730.169, VASLUI, Str. Ștefan cel Mare, nr. 70, ROMÂNIA
C.U.I. RO 17986823, Nr. înregistrare la R.C. J37/682/2005
Cont IBAN: RO37TREZ656509803X004788 și RO73TREZ656509801X04787
Tel: 0235.311.600; 0235.311.700 Fax: 0235.311.900; E-mail : aquavasulp@gmail.com



3	Valoarea veniturilor nete generate(NFG)	22.021.822(7,5%)
4	Valoarea necesara pentru finantare (fara TVA)	271.602.960(92,5%)
5	Valoarea eligibila nerambursabila din FC	230.862.516(85%)
6	Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national	35.308.385(13%)
7	Valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului	5.432.059(2%)
8	Valoarea neeligibila, inclusiv TVA	62.303.111

Conform Ghidului solicitantului rata de cofinantare pentru proiectele fazate, in cadrul POIM, este :

Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile totale eligibile	98% (85% FC + 13% buget de stat)
Contribuția eligibilă minimă a beneficiarului (contribuția autorităților locale)	2%

Proiectul cuprinde urmatoarele lucrari in infrastructura de apa-canal aferente celor patru aglomerari urbane Vaslui,Barlad,Husi si Negresti si anume:

1.Lucrari la sistemul de alimentare cu apă din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

- Inchidere puturi de captare apa subterana Barlad- 8 buc;
 - Lucrari de conservare front de puturi Barlad -1 unitate ;
 - Zona de protectie sanitara la captari de suprafata-7 buc (Vaslui-3 buc, Barlad-2 buc, Husi-1 buc, Negresti-1 buc);
 - Reabilitare statie de tratare Vaslui, Barlad si Negresti- 3 buc;
 - Statii de clorinare noi in Vaslui- 4 buc;
 - Reabilitare rezervoare apă potabilă- 5 buc (Vaslui- 2 buc, Barlad-1buc, Negresti-2 buc);
 - Rezervoare apă potabilă noi in Vaslui- 4 buc ;
 - Reabilitare /extindere conducte aducțiune-20.162 m (Vaslui- 5.867 m, Barlad-6.742 m, Husi-6.021 m. Negresti-1.532 m);
 - Reabilitare statii de pompare apa bruta(Vaslui-3 buc, Husi-1 buc.) - 4 bucati;
 - Echipamente statii de pompare apa bruta- 2 buc (Barlad-1, Negresti-1);
 - Reabilitare statii de pompare apa potabila (Vaslui-8 buc, Barlad-11 buc)- 19 buc;
 - Statii de pompare apa potabila noi (Vaslui-2 buc, Barlad – 1 buc, Husi-1 buc, Negresti-1 buc.)- 5buc;
 - Reabilitare retea de distributie - 22.831 m (Vaslui- 10.432 m Barlad - 9.017 m, Husi- 3.382 m);
 - Extindere retea de distributie – 115.091 m (Vaslui- 54760 m, Barlad-32974 m, Husi- 15701 m. Negresti-11656 m);
- Sisteme SCADA Vaslui, Barlad, Husi si Negresti- 4 buc.

2. Lucrari la sistemul de canalizare si epurare din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti

- Reabilitare rețeaua canalizare - 18.968 m (Vaslui- 8.868 m, Barlad- 10.100 m);
- Extindere rețele canalizare - 138.397 m (Vaslui- 64.969 m, Barlad- 26.250 m Husi- 25.020 m. Negresti- 22.158 m);
- Reabilitare SP apă uzată- 6 buc (Vaslui-3 buc, Barlad-3 buc);
- SPAU-ri noi - 38 buc (Vaslui-17 buc, Barlad-4 buc, Husi-5 buc, Negresti-12 buc);
- Reabilitare/extindere statii de epurare Vaslui, Barlad si Negresti- 3 buc;
- Sisteme SCADA Vaslui, Barlad, Husi si Negresti- 4 buc.

Situatia contractelor de lucrari si de servicii aflate in derulare (fizic si valoric) :

1.Contract VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”

Valoare contract: 44.611.695,92 lei; Valoare realizată: 39.693.627,80 lei; Rest de realizat: 4.918.068.12 lei (componenta SCADA: 3.492.912,30 lei + Diverse și neprevăzute: 1.425.155,82 lei);

S-a efectuat receptia finala pentru componenta “*Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi*”.

Implementarea componentei SCADA pe rețelele de apa si canalizare , poate fi realizata numai dupa finalizarea contractelor FIDIC Rosu, aceasta componenta a fost suspendata.

2. Contract VS-CL-G-02 „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi”:
Valoare contract: 89.201.290,43 lei(fara TVA); Valoare realizată: 86.323.727,70 lei(fara TVA).

A fost semnat Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor in data de 14.12.2017, In prezent se deruleaza Receptia Finala.

3.Contract VS-CL-VS-R01” Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”

- Valoare contract – 74.557.090,14 lei(fara TVA)
- Tip contract: executie lucrări
- Antreprenor: SC Ludwig Pheiffer SRL Timisoara, Contract nr.5953 din 29.10.2018

Contractul este un contract de lucrări tip FIDIC Roșu și acoperă următoarele lucrări în Vaslui:

- Reabilitarea rețelei de apă – 9.895 m;
- Extinderea rețelei de apă – 56.356 m;
- Reabilitarea rețelei de canalizare – 9.900 m;
- Extinderea rețelei de canalizare – 57.529 m;
- Extindere conducte de refulare ape uzate – 5.715 m;

- Stații de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 16 bucăți;
- Stații de hidrofor noi – 9 bucăți;
- Reabilitarea SP apă uzată – 3 bucăți;
- Stații intermediare de clorinare – 4 bucăți.

4. Contract – VS-CL-BD-R02 *"Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad"*

- Valoare estimata contract – 44.631.538,88 lei(fara TVA)
- Contractul este un contract de executie lucrări și acoperă următoarele lucrări în **aglomerarea Bârlad**:
 - Reabilitarea a 13.366 m de rețea de apă;
 - Extinderea cu 35.905 m rețea de apă;
 - Reabilitarea a 9.792 m de rețea de canalizare;
 - Extinderea a 24.280 m de colectoare canalizare;
 - Extindere conducte refulare ape uzate 841 m;
 - Stații de hidrofor - 11 bucăți;
 - Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată reabilitare – 3 bucăți;
 - Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată noi – 5 bucăți.

Documentatia de Atribuire este reincarcata in SEAP la data de 18.12.2018.

5. Contract – VS-CL-HU&NE-R03 *"Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești"*

- Valoare contract: 48.192.473 lei(fara TVA)

Lotul 1 Husi

- Valoare contract: 30.439.357,96 lei(fara TVA)
- Tip contract: executie lucrari
- Antreprenor: Asocierea: SC EUSKADI SRL Timisoara- SC Instal Service Tehnology SRL Magurele, Contract nr. 6243 din 14.11.2018
- Ordin de Incepere: 19.11.2018

Contractul este un contract de executie lucrări și acoperă următoarele lucrări în **aglomerarea Huși**:

- Captare și Stație pompare apă brută Poganești:
 - realizare zonă de protecție sanitară cu regim sever la priza de apă;
 - reabilitare clădiri ;
- Reabilitare 6.265 m aducțiuni apă;
- Extinderea cu 14.409 m a rețelei de apă;
- Reabilitarea a 3.454 m rețea de apă;
- Extinderea cu 23.744 m a canalizării;

- Stații de pompare pe rețeaua de apă potabilă – 1 bucată;
- Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 8 bucăți;
- Conducte de refulare apă uzată 646 m.

Lotul 2 Negrești

- Valoare contract: 17.753.115,04 lei(fara TVA)
- Tip contract: executie lucrari
- Antreprenor: Asocierea: SC EUSKADI SRL Timisoara- SC Instal Service Tehnology SRL Magurele, Contract nr. 287 din 17.01.2019

Contractul este un contract de executie lucrări și acoperă următoarele lucrări **în aglomerarea Negrești**:

- Constituirea zonei de protecție în jurul prizei de apă de la captarea Căzănești;
- Reabilitare conducta de aducțiune PEID, De 355,Pn 10- 1336 m
- Dotarea SP apă brută Parpanita (generator și debitmetru);
- Extinderea cu 12.467 m a rețelei de apă;
- Stații de pompare pe rețeaua de apă – 1 bucată;
- Extinderea cu 16.263 m a canalizării;
- Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 9 bucăți;
- Extindere conducte de refulare ape uzate 3.950 m.

6. Contract VS-CL-NE-R04 „Stația de tratare și Stația de epurare Negrești” :
valoare contract 8.817.098,49 lei;

Contractul este un contract de lucrări tip FIDIC Roșu și acoperă următoarele lucrări în Negrești:

- Lotul 1- Lucrări la STAP Negrești;
- Lotul 2- Lucrări la SEAU Negrești.

Documentatia de Atribuire a fost publicata in SEAP. Licitatia a fost anulata deoarece nu s-a depus nici o oferta. S-a initiat procedura “negociere fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare-off line”.Nu s-a depus nici o oferta. S-a demarat actiunea pentru actualizarea valorii contractelor in vederea actualizarii si aprobarii Devizului General cu noile valori .Urmeaza semnarea Actului Aditonal, de catre AM POIM la Contractul de Finantare si se va relua procedura.

7. Contract VS-CL-VS&BD-R05” Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”

- valoare estimata contract: 30.282.636,43 lei, din care:

- lotul 1-Vaslui: 21.211.815,20 lei

- lotul 2- Barlad: 9.070.821,23 lei

Contractul este un contract de lucrări tip FIDIC Roșu și acoperă următoarele lucrări :

In Vaslui:

- Constituirea zonei de protecție în jurul prizei de apă de la acumularile Solești, Puscasi și Rau Barlad;
- Reabilitarea stației de vid Solești;
- Reabilitare stații de pompare pe rețeaua de apă brută: 2 buc. (SP Spital; SP Reditu) ;
- Rezervoare 2 x 5000 mc noi;
- Rezervoare 2 x 600 mc noi;
- Reabilitare rezervoare 2 x 3500 mc;
- Reabilitare conducte refulare apă brută 4,458 km (SP Spital – ST Delea; SP Reditu-ST Delea);
- Extindere conducte aducțiune apă potabilă 1,409 km (Rez.2x5000mc- Rez.2x600 mc, Rez.2x5000 mc-Castel apă STAP Delea).

In Barlad:

- Constituirea zonei de protecție în jurul prizei de apă de la captările Cuibul Vulturilor și Rapa Albastră;
- Închidere puturi de pe teritoriul municipiului Barlad;
- Conservarea fronturilor de captare din puturi subterane Tutova Badeana;
- Stație nouă de pompare apă brută, la Rapa Albastră;
- Aducțiune nouă de la Râpa Albastră la Stația de Tratare a apei Crâng 6,742 km;
- Lucrări de reabilitare stație pompare Cuibul Vulturilor (reabilitare structuri SP, echipament prevenire lovitură berbec);
- Reabilitare și consolidare cămine pe aducțiune Cuibul Vulturilor-Stația de Tratare a apei Crâng.

În prezent Documentația de Atribuire este în curs de revizuire conform solicitărilor ANAP.

8.Referitor la **contractul VS-CS-ATMP-02**. Documentația de achiziție a fost încărcată în SEAP din data de 28.12.2016. ANAP a respins documentația în mod repetat, deși au fost remediate de fiecare dată deficiențele semnalate. Documentația a fost refăcută astfel încât activitățile să fie supuse procedurilor de atribuire în mai multe contracte subsecvente, astfel:

- a. **Contractul- VS-CS-ATMP-02.1** ”Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentației de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de

lucrări". În urma finalizării procedurilor de licitație deschisă la data de 15.09.2017 a fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iași – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz (Polonia); Contractul se afla în derulare.

b.Contractul VS-CS-ATMP-02.2 *"Supervizare lucrări"*. La data de 08.07.2017 a fost publicat în SEAP anunțul aferent. A fost semnat contractul de servicii nr.2351 la data de 04.05.2018, cu SC Medos Construct & Consulting SRL Iași. Contractul se afla în derulare.

c.Contractul VS-CS-ATMP-02.3 *"Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului"*. Procedura a fost finalizată, fiind încheiat contractul de servicii nr. 3766/03.11.2017 cu SC FLAROM ADVERSITING SRL Iași; Contractul se afla în derulare.

d.Contractul VS-CS-ATMP-02.4 *"Sprijin pentru beneficiar în implementarea proiectului"*.

Starea de atribuire a contractului – este nelansat la momentul de față;

Documentația de Atribuire este în pregătire.

e. Contractul VS-CS-ATMP-02.5 *"Achiziția de bunuri și echipamente necesare implementării"*.

Starea de atribuire a contractului -- este nelansat la momentul de față;

Documentația de Atribuire este în pregătire.

Activitatea de Publicitate și promovarea Proiectului

Măsurile de informare și publicitate privind operațiunile finanțate din Instrumente Structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr.1303/2013 privind stabilirea unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului CE Nr.821/2014 (art.3, art 4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu modificările și completările ulterioare. Principalele obligații ale Beneficiarului sunt reglementate prin Anexa 3 la Contractul de Finanțare – Măsurile de informare și publicitate.

În conformitate cu obligațiile asumate în cadrul UIP a fost nominalizat un responsabil cu comunicarea și asigurarea publicității adecvate Proiectului, care se ocupă de acțiunile de informare corectă a populației privind lucrările de construcții propuse în Proiect, conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România.

În Caietul de Sarcini pentru Asistentă Tehnică principala activitate propusă a fi derulată în cadrul acestui contract este „Dezvoltarea unei campanii eficiente de

Publicitate si Promovare a Proiectului”, activitate ce este inclusa intre activitatile componentei de Management Proiect.

a. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identității Vizuale – Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania.

b. Au fost întreprinse următoarele măsuri pentru publicitatea Proiectului:

- Actualizarea lunara a site-ului cu informatii actualizate cu privire la obiectivele si lucrarile proiectului, valoarea acestuia, stadiul de implementare etc.
- Au fost montate 6 placi permanente la STAP Vaslui, Barlad si Husi si SEAU Vaslui, Barlad si Husi , in cadrul contractelor CL G01 si CL G02 pentru proiectele etapizate.
- Expunerea de Afise/postere A3, Foi volante A4 - pentru informarea populatiei asupra derularii Proiectului
- Executarea si distribuirea de Mape de prezentare, blocknotes-uri, pixuri, USB-uri, tricouri, sepci, - in scop de informare a publicului cu privire la implementarea cu succes a Proiectului si impactul acestuia asupra populatiei.
- Afisare Banner /Roll-up pentru informarea populației asupra derularii Proiectului, obiectivele acestuia, rezultatele asteptate etc.
- Publicarea de Comunicate de Presa în presa locală pentru informarea populatiei si a mass mediei cu privire la evolutia proiectului.
- Organizare Conferinta de Presa pentru informarea populatiei si a mass mediei cu privire la implementarea cu succes a proiectului.

Activitatea de raportare la AM-POIM si la DRI Bacau

In conformitate cu prevederile Contractului de Finantare Beneficiarul trebuie sa monitorizeze permanent implementarea Proiectului si a rezultatelor acestuia, furnizand periodic catre AM informatii si date necesare analizei progresului proiectului si monitorizarii programului operational. In acest sens :

- saptamanal s-a transmis la AM-POIM si DRI Bacau Fisa de Raportare saptamanala POIM, privind proiectul *“Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-judetul Vaslui”* si a proiectului *“Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020”*, conform formularului trimis de AM-POIM.

- lunar s-a transmis la AM-POIM si DRI Bacau Raportul de progres lunar al Beneficiarului, conform formularului trimis de AM-POIM.

-De asemenea conform Instructiunii 14 si 18 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 7/20.06.2017, Art.2, Alineatul (2) al Art.4 cu modificarile si completarile ulterioare, Raportul de progres lunar a fost incarcat in MySmis.

Intocmire si inaintare Cereri de Rambursare / Cereri de Plata la DRI Bacau

In aceasta perioada au fost depuse la DRI Bacau urmatoarele Cereri de Rambursare/Plata:

Nr/Data CR/CP	Valoare CR/CP EU+BS+BL	din care rambursabil (EU+BS)	din care EU	Valoare rambursata de AM -EU+BS
24/04.10.2018	5,180.00 lei	5,076.40 lei	4,403.00 lei	5,076.40 lei
25/05.12.2018	2,900,895.49 lei	2,842,877.58 lei	2,465,761.17 lei	2,842,877.58 lei
26/18.12.2018	4,223,460.91 lei	4,138,991.69 lei	3,589,941.77 lei	4,138,991.69 lei
27/18.12.2018	562,265.49 lei	551,020.18 lei	477,925.67 lei	551,020.18 lei
28/19.12.2018	101,581.06 lei	99,549.44 lei	86,343.90 lei	99,549.44 lei

II. Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+115962

A fost semnat Contractul de Finantare nr.135 din 26.10.2017 pentru *“Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020”*.

Procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de servicii cu obiect *“Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020”*, a fost finalizata prin atribuirea contractului Asocierii: RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL Bucuresti– RAMBOLL DANMARK A/S Copenhaga— SC INTERDEVELOPMENT SRL Bucuresti, semnat la data de 31.10.2017.

Valoarea contractului este de 21.949.232,10 lei fara TVA.

Durata contractului -75 luni.

AU FOST PREDATE :

1.STUDIUL GEOTEHNIC, STUDIUL HIDROGEOLOGIC/HIDROLOGIC, STUDIUL TOPOGRAFIC, STUDIUL INFILTRATII, STUDIUL DE INUNDABILITATE, STUDIUL DE TRATABILITATE, STUDIUL PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE, STUDIUL PRIVIND BALANTA APEI, STUDIUL PRIVIND CALITATEA APEI UZATE, STUDIUL PRIVIND CALITATEA SI DEBITUL EMISARULUI, EXPERTIZE TEHNICE

2.STUDIUL DE FEZABILITATE A PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUD.VASLULIN PERIOADA 2014-2020.

3.MODELAREA HIDRAULICA
4.DOCUMENTATII AVIZE.ACORDURILAUTORIZATII LA NIVEL DE SF
5.STRATEGIE GESTIONARE NAMOL ACTUALIZATA
6.STRATEGIE PRIVIND DESCARCARILE DE APE INDUSTRIALE
7.PLAN DE COORDONARE
8.AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM NR.517-524 DIN
DATA DE 09.11.2018.REVIZUITE IN DATA DE 13.12.2018.

Intocmire si inaintare Cereri de Rambursare si Cereri de Plata la DRI Bacau

In aceasta perioada a fost depusa la DRI Bacau Cererea de rambursare / Cererea de Plata:

Cerere de Rambursare nr.3/28.12.2018, aferenta Cererii de Plata nr.3/17.12.2018, valoare 3.071.959,79 lei.

Actualmente contractul este in derulare .

Activitatea juridica : se asigura asistenta juridica in cadrul contractelor componente ale Proiectului " Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi, Negresti - judetul Vaslui".

In ceea ce priveste contractul VS-CS-ATMP-01-Asistenta tehnica pentru management proiect si supervizare lucrari , contract reziliat de catre AQUAVAS la data de 03.05.2015 ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Prestator, exista la acest moment o serie de litigii cu Prestatorul aflate in diverse etape de solutionare, respectiv :

- Dosarul nr. 2277/89/2015 cu obiect pretentii formulate de catre Prestator , pe rolul Curtii de Apel Iasi, pentru rejudicare, cu termen la data de 12.02.2018.
- Dosarul nr. 1491/89/2016 cu obiect anulare act administrativ (notificare de reziliere 1068/25.04.2016 + pretentii formulate de catre Prestator si cerere reconventionala – pretentii formulate de catre AQUAVAS SA , pe rolul Tribunalului Vaslui, fiind suspendat pana la data pronuntarii unei solutii definitive in dosarul nr. 2277/89/2015 al Curtii de Apel Iasi:
- In cadrul Dosarului nr. 2021/89/2016 al Tribunalului Vaslui cu obiect – obligarea Asiguratorului la plata indemnizatiei de Asigurare ce reprezinta avans acordat de AQUAVAS Prestatorului si nerecuperat, cererea formulata de catre AQUAVAS SA a fost admisa iar cererea de interventie formulate de catre CCAT a fost respinsa. Astfel Asiguratorul a fost obligat la plata sumei reprezentand avans acordat si nerecuperat. Solutia pronuntata este atacabila cu apel in termen de 30 de zile de la data comunicarii Hotararii judecatoresti.

In cadrul Contractelor de lucrari VS-CL-G01 si VS-CL-G02, precum si a contractelor de servicii incheiate ca urmare a rezilierii contractului de asistenta tehnica

încheiat în anul 2013. este asigurată asistența juridică și suport juridic serviciului tehnic cu privire la aplicarea clauzelor contractuale.

Activitatea de Publicitate și promovarea Proiectului

Măsurile de informare și publicitate privind operațiunile finanțate din Instrumente Structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr.1303/2013 privind stabilirea unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului CE Nr.821/2014 (art.3, art 4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu modificările și completările ulterioare.

Publicitatea proiectului este asigurată de către Beneficiar. Principalele obligații ale Beneficiarului sunt reglementate prin Anexa 3 la Contractul de Finanțare – Măsurile de informare și publicitate.

Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale – Instrumente Structurale 2014-2020 în România.

Activitatea de arhivare –

În cadrul UIP este nominalizată o persoană care se ocupă cu arhivarea documentelor atât în format fizic cât și în format electronic.

Manager UIP,
Ing. Tutunaru Eduard Radu



Intocmit,
Ing. Severincu Ioan

