



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020
SMIS 2014+ 103967

Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Cod Proiect: **SMIS2014+103967**

Beneficiar: **AQUAVAS S.A**

Durata de desfășurare a proiectului: **01.04.2015 - 30.06.2020** cu prelungire până la sfârșitul anului 2023.

Valoarea proiectului: **353.207.408 lei** din care valoarea cofinanțării UE este de **230.862.516 lei**.

Obiectivul proiectului : **Cresterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației în localitățile din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești.**

Rezultate așteptate: **Realizarea de lucrări pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui.**

La data prezenta, în cadrul proiectului s-au înregistrat următoarele progrese:

- **Contract VS-CL-VS-R01 "Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui":** Lucrarile sunt în desfășurare.
- **Contract VS-CL-BD-R02 "Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad:** Procedura de achiziție a fost anulată automat de SEAP, deoarece la data limită de depunere a Ofertelor 15.06.2020 nu a fost depusă nici o ofertă.
- **Contract VS-CL-HU&NE-R03 "Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești":**
 - **Lotul 1 – "Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși":** Lucrarile sunt în desfășurare.
 - **Lotul 2 - "Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Negrești":** Lucrarile sunt în desfășurare.
- **Contract VS-CL-NE-R04- „Statiile de tratare și de epurare Negrești,,**
 - **Lotul 1 - „Statia de tratare Negrești”:** Lucrarile sunt în desfășurare.
 - **Lotul 2 - „Statia de epurare Negrești”:** Lucrarile sunt în desfășurare

Contract VS-CL-VS&BD-R05 "Surse, aducțiuni, stații de pompare apă brută și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad": Documentația de Atribuire a fost reincarcată în SICAP. A fost publicat Anuntul de participare nr. CN 1020221 la data de 07.04.2020. Contractul se află în procedura de achiziție. Data limită de depunere a ofertelor este 10 .07.2020.

- **Contract VS-CS-ATMP 02 – activitățile au fost supuse procedurilor de atribuire în mai multe contracte subsecvente, astfel:**
 - a. **Contract - VS-CS-ATMP-02.1 "Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări":** Contractul se află în derulare.
 - b. **Contract VS_CS_ATMP 02.2 Supervizare lucrări:** Contractul se află în derulare.
 - c. **Contract VS_CS_ATMP 02.3 Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului:** Contractul se află în derulare.

- d. **Contract VS-CS-ATMP-02.4 *Srijin pentru beneficiar in implementarea proiectului:*** Documentatia de Atribuire este in proces de revizuire a Caietului de Sarcini si reevaluare a valorii estimate.
- e. **Contract VS-CS-ATMP-02.5 *Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii proiectului:*** Documentatia de Atribuire este in faza de pregatire.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Pentru informatii despre proiect:ing.Eduard Radu Tutunaru

Telefon:0758087163