



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Comunicat de presă

Data: 28 iulie 2020

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR ÎN DERULAREA UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE ȘI PROMOVARE A PROIECTULUI

„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Cod Proiect: SMIS2014+103967

Beneficiar: AQUAVAS S.A

Durata de desfășurare a proiectului: 01.04.2015 - 30.06.2020 cu prelungire până la 31.12.2023.

Valoarea proiectului: 353.207.408 lei din care valoarea cofinanțării UE este de 230.862.516 lei.

Obiectivul proiectului : Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației în localitățile din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești.

Rezultate așteptate: Realizarea de lucrări pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui.

La data prezentă, în cadrul proiectului s-au înregistrat următoarele progrese:

- Contract VS-CL-VS-R01 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”: Lucrările sunt în desfășurare.
- Contract VS-CL-BD-R02 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad: Procedura de achiziție a fost anulată automat de SEAP, deoarece la data limită de depunere a Ofertelor 15.06.2020 nu a fost depusă nici o ofertă. S-a inițiat procedura offline *Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare de atribuire* a contractului.
- Contract VS-CL-HU&NE-R03 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești”:
 - Lotul 1 - ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși”: Lucrările sunt în desfășurare.
 - Lotul 2 - ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Negrești”: Lucrările sunt în desfășurare.
- Contract VS-CL-NE-R04- „Stațiile de tratare și de epurare Negrești,,
 - Lotul 1 - „Stația de tratare Negrești”: Lucrările sunt în desfășurare.
 - Lotul 2 - „Stația de epurare Negrești”: Lucrările sunt în desfășurare.
- Contract VS-CL-VS&BD-R05 ”Surse, aducțiuni, stații de pompare apă brută și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”: Procedura de achiziție a fost anulată automat de SEAP, deoarece la data limită de depunere a Ofertelor 10.07.2020 nu a fost depusă nici o ofertă. La momentul de față se fac demersuri pentru a se iniția procedura offline *Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare de atribuire* a contractului.
- Contract VS-CS-ATMP 02 - activitățile au fost supuse procedurilor de atribuire în mai multe contracte subsecvente, astfel:
 - a. Contract - VS-CS-ATMP-02.1 ”Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări”: Contractul se află în derulare.
 - b. Contract VS-CS-ATMP-02.2 Supervizare lucrări: Contractul se află în derulare.
 - c. Contract VS-CS-ATMP-02.3 Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului: Contractul se afla în derulare.
 - d. Contract VS-CS-ATMP-02.4 Sprijin pentru beneficiar în implementarea proiectului: Documentația de Atribuire este în proces de revizuire a Caietului de Sarcini și reevaluare a valorii estimate.
 - e. Contract VS-CS-ATMP-02.5 Achiziția de bunuri și echipamente necesare implementării proiectului: Documentația de Atribuire este în faza de pregătire.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Pentru informații despre proiect: ing. Eduard Radu Tutunaru

Telefon: 0758087163



APA ESTE VIAȚA! INVESTIND IN APĂ,
INVESTIM IN VIITOR!