



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Comunicat de presă

data: 26 noiembrie 2018

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR ÎN DERULAREA UNEI CAMPANII EFICIENTE DE PUBLICITATE ȘI PROMOVARE A PROIECTULUI

„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Cod Proiect: **SMIS2014+103967**

Beneficiar: **AQUAVAS S.A**

Durata de desfășurare a proiectului: **01.04.2015 - 30.06.2020**

Valoarea proiectului: **355.927.933 lei** din care valoarea cofinanțării UE este de **230.862.516 lei**.

Obiectivul proiectului: **Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației în localitățile din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești.**

Rezultate așteptate: **Realizarea de lucrări pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui.**

La data prezentă în cadrul proiectului se derulează următoarele:

1. **Contract VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Huși”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”:** S-a finalizat Recepția finală pentru Stațiile de tratare Vaslui, Bârlad și Huși.

2. **Contract VS-CL-G-02: „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Huși”:** A fost semnat Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor în data de 14.12.2017 în prezent derulându-se Perioada de Notificare a Defecțiunilor (PND).

3. **Contract VS-CL-VS-R01 „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui”:** A fost încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 5953 / 29.10.2018 cu S.C. Ludwig Pfeiffer S.R.L. Timișoara.

4. **Contract VS-CL-BD-R02 „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad”:** Documentația de Atribuire a fost publicată în SICAP cu AP CN1005278 din 19.10.2018, data limită de depunere a Ofertelor fiind 26.11.2018.

5. **Contract VS-CL-HU&NE-R03 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești”:**

- **Lotul 1 - ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși”:** A fost încheiat Contractul de execuție lucrări nr.6243/14.11.2018 cu Asociera S.C. EUSKADI S.R.L. - S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L.

- **Lotul 2 - ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Negrești”:** Oferta depusă de Asociera S.C. EUSKADI S.R.L. - S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L a fost declarată câștigătoare pentru valoarea de 17.753.115,04 LEI. Se finalizează Documentația pentru obținerea Autorizației de Construire.

6. **Contract VS-CL-NE-R04 „Stația de tratare și Stația de epurare Negrești”:** Documentația de Atribuire a fost publicată în SEAP. Licitația a fost anulată deoarece nu a fost depusă nici o ofertă până la 10.05.2018, data limită de depunere. S-au inițiat demersuri către AM-POIM pentru reactualizarea valorii contractului pentru STAP și SEAU Negrești, în vederea actualizării și aprobării noului Deviz General al proiectului.

7. **Contract VS-CL-VS&BD-R05 ”Surse, aducțiuni, stații de pompare apă brută și rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”:** Documentația de Atribuire a fost încărcată în SICAP și se așteaptă avizul de la ANAP.

8. **Contract VS-CS-ATMP 02 - activitățile au fost supuse procedurilor de atribuire în mai multe contracte subsecvente, astfel:**

a. **Contract - VS-CS-ATMP-02.1 ”Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări”:** A fost semnat contractul de servicii nr. 3230 cu asociera SC PRO TOBY SRL Iași - B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz (Polonia). Contractul se află în derulare.

b. **Contract VS_CS_ATMP 02.2 Supervizare lucrări:** A fost încheiat Contractul de servicii nr. 2351/04.05.2018 cu ofertantul SC MEDOS CONSTRUCT&CONSULTING SRL Iași. Contractul se află în derulare.

c. **Contract VS_CS_ATMP 02.3 Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului:** A fost încheiat Contractul de servicii nr. 3766/03.11.2017 cu ofertantul SC FLAROM ADVERTISING SRL Iași. Contractul se află în derulare.

d. **Contract VS-CS-ATMP-02.4 Sprijin pentru beneficiar în implementarea proiectului:** Documentația de Atribuire este în faza de pregătire.

e. **Contract VS-CS-ATMP-02.5 Achiziția de bunuri și echipamente necesare implementării proiectului:** Documentația de Atribuire este în faza de pregătire.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Pentru informații despre proiect: ing.Eduard Radu Tutunaru

Telefon: 0758087163



AQUAVAS SA

APA ESTE VIAȚA! INVESTIND IN APĂ,
INVESTIM IN VIITOR!